

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 3 月 3 日

合同段交工验收证书第 1 号

工程名称：2020 年五华区农村公路安全生命防护工程及交叉口五小工程		合同段名称及编号：	
项目法人：五华区交通运输局		设计单位：云南皓泰公路勘察设计有限公司	
施工单位：保山市辛街建筑工程有限责任公司		监理单位：杭州正博建设项目管理咨询有限公司	
本合同段主要工程量：五华区西翥、普吉、黑林铺街道办事处辖区境内，涉及 60 条道路共 211.148 公里道路安全隐患进行处治，完善安保及防护设施，新增波形护栏 8740 米，新增附在波形护栏上的轮廓标为 1896 套，新增钢筋混凝土护栏 5540 米，新增道口标注 158 根，警示桩为 3145 根，新增交通标志单柱式 628 块。			
本合同段价款	原合同	11830188.00 元	实际 10593247.11 元
本合同段工期	原合同	2020 年 12 月 - 2021 年 8 月	实际 2021 年 4 月 - 2021 年 12 月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）			
工程质量：按照《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）未规定的检测内容，频率法对各单位工程实体指标和外观进行检测。项目所含 1 个单位工程、2 个分部工程，单位工程得分 90.95，分部工程实体得分范围（95.45~95.83），得分均大于 90，各项控制指标均符合设计文件和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）的有关规定，工程质量评定为合格。			

(施工单位的意见)

自评合格,同意验收。

施工单位法人代表或授权人(签字)



2023年3月3日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2023年3月3日

(设计单位的意见)



设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

2023年3月3日

(项目法人的意见)



项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2023年3月3日

(注:表中内容较多时,可用附件。)