







附件 7:

五华区预算支出部门评价表
(2025) 年度

项目名称	五发[2024]1 号 2024 年西翥落水洞片区农文旅项目周边农村道路修缮工程资金					
主管部门	五华区农业农村局		项目实施单位	云南鸣世建筑工程有限公司五华区分公司		
项目负责人	詹良雪睿		联系电话	63619327		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	实际到位数	实际支出数	执行率	
	周边农村道路修缮工程	399369.68	399369.68	399369.68	100%	
合 计						
其中：中央财政						
省级财政						
市级财政						
区级财政		399369.68	399369.68	399369.68	100%	
其他						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	五发[2024]1 号 2024 年西翥落水洞片区农文旅项目周边农村道路修缮工程资金		已按照要求完成西翥落水洞片区农文旅项目周边农村道路修缮工程工作			
二、绩效评价指标评分 (仅供参考, 各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2

		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
	资金管理	7	资金使用合规性	7	7	
	组织实施	10	管理制度健全性	4	4	
制度执行有效性			6	6		
产出		产出数量	14	根据项目实际情况有选择地 设置和细化	14	14
		产出质量	14		14	14
		产出时效	6		6	6
		产出成本	4		4	4
效益	60	经济效益	5		5	5
		社会效益	5		5	5
		环境效益	2		2	2
		可持续影响	2		2	2
		满意度	10		社会公众或服务对象满意度	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐ 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					
问题和建议	一是今后在实施类似农文旅配套基础设施工程时，进一步加强与片区整体发展规划的统筹衔接，提升项目综合带动效应。二是强化项目绩效成果在同类农文旅项目中的参考应用，不断提高财政资金使用精准度和群众满意度。					
评价人员						
姓名	职务/职称	单位		签字		
李连峰	副局长	五华区农业农村局				
胡依波	副局长	五华区农业农村局				
詹良雪睿	科室科长	五华区农业农村局				
李华	财务	五华区农业农村局				
填报人（签字）：  2026年3月30日 评价组组长（签字）：  2026年3月30日 评价部门负责人（签字并盖章）：  2026年3月30日						

注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

附件 8:



项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景: 为完善西翥落水洞片区农文旅项目配套基础设施, 提升区域交通通行条件, 保障农文旅产业发展基础, 实施该农村道路修缮工程。

2. 主要内容及实施情况: 项目主要实施路面平整、路两侧清杂、清挖排水沟等工程, 年度计划完成道路修缮 3741 米; 实际已按要求完成全部工程内容, 年度指标完成率 100%。

3. 资金投入和使用情况: 年初预算数 399369.68 元, 实际到位数 399369.68 元, 实际支出数 399369.68 元, 资金执行率 100%; 资金性质为 1111 本级财力安排, 资金使用符合财政管理相关规定。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标: 完成西翥落水洞片区农文旅项目周边农村道路修缮工程, 完善区域交通基础设施, 为农文旅产业发展提供基础保障。

2. 阶段性目标: 年度内完成 3741 米农村道路修缮, 实施路面平整、路两侧清杂、清挖排水沟等工程, 保障道路通行条件达标。

（三）项目组织管理情况

职责分工：项目实施单位为云南鸣世建筑工程有限公司五华区分公司，负责项目具体实施、施工组织及质量管控；五华区农业农村局履行项目监管职责，统筹项目推进。

管理流程：项目严格按照财政资金管理及相关流程实施，履行立项、实施、验收等环节管理。

组织实施：按计划组织施工，按时完成工程建设，无延期实施情况。

制度建设：执行财政资金使用、工程建设管理等相关制度，保障项目规范实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：客观反映项目资金使用效益、绩效目标完成情况，为后续财政资金安排及项目管理提供依据。

评价对象：2024年西翥落水洞片区农文旅项目周边农村道路修缮工程资金。

评价范围：项目资金投入、使用、实施过程及绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

评价原则：遵循客观公正、科学规范、注重绩效的原则。

评价依据：《财政支出绩效评价管理暂行办法》、财政资金

管理相关规定、项目实施方案及绩效目标等。

评价指标体系：参照绩效评价评分表，设置决策、过程、产出、效益四大一级指标，下设二级及三级指标（详见附表）。

评价方法：采用定量与定性相结合、资料核查与现场核查相结合的方法。

评价标准：以项目绩效目标、财政资金管理规定为核心评价标准。

评价抽样：对项目全部实施内容及资金使用情况进行全面核查。

（三）绩效评价工作过程

收集项目立项、预算、实施、验收、资金支付等资料，核查资金到位及使用情况，对照绩效目标完成情况开展分析，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

项目绩效评价综合得分为优，各项绩效指标均按要求完成，资金使用合规，项目实施效果良好。

（二）绩效目标实现情况

产出目标：道路修缮长度完成 3741 米，与计划目标一致；工程质量、实施进度均符合要求。

效益目标：区域交通条件得到改善，为农文旅产业发展提供了基础保障，社会效益、可持续影响均达到预期。

满意度：项目实施后，相关主体对道路通行条件改善的满意度达到预期水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分，程序规范；绩效目标设定合理、明确，资金分配符合项目需求，预算编制科学性、合理性达标。

（二）项目过程情况分析

资金管理规范，资金到位率、执行率均为 100%；资金使用合规，无截留、挤占、挪用情况；管理制度健全，制度执行有效，项目组织实施规范。

（三）项目产出情况分析

产出数量、质量、时效、成本均达到绩效目标要求，工程建设内容全部完成，产出效果符合预期。

（四）项目效益情况分析

社会效益显著，区域交通条件改善，助力农文旅产业发展；环境效益、可持续影响良好，为区域产业发展提供了长期基础保障；社会公众或服务对象满意度达标。

五、主要经验及做法

1. 严格执行财政资金管理规定，保障资金使用合规高效。
2. 按计划推进项目实施，强化施工组织与质量管控，确保按时完成工程任务。
3. 聚焦农文旅产业发展需求，精准实施道路修缮，提升基础

设施配套水平。

六、存在的问题及原因分析

无明显问题，项目实施及资金管理均符合相关规定，绩效目标圆满完成。

七、有关建议

持续加强农文旅项目配套基础设施建设，进一步完善区域交通网络。

八、其他需要说明的问题

本项目无往年绩效评价问题整改情况，未存在影响项目绩效的其他因素。

附件 9:



五华区农业农村部门五发[2024]1 号 2024 年
西翥落水洞片区农文旅项目周边农村道路
修缮工程资金项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		无
	2		
			
资金管理存在的问题	1		无
	2		
			
业务管理存在的问题	1		无
	2		
			
项目产出存在的问题	1		无
	2		
			
项目效益存在的问题	1		无
	2		
			
其他问题	1		无
	2		
			
备 注:			