

附件 5

〔A 类〕

〔公开〕

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处

龙人函〔2023〕2 号

关于昆明市五华区第十七届人大一次会议 第 63 号建议答复的函

尊敬的赵苍辉 代表：

您提出的《关于对菱角塘路存在安全隐患进行提升改造》建议已收悉，现答复如下：

一、建议内容（简述）

龙翔辖区菱角塘路存在路面坑洼多、路边停车多，春城小学上下学高峰期拥堵的问题，存在一定的安全隐患。建议结合区政府工作报告中涉及加大城市微改造力度的要求，对该路段存在的安全隐患问题进行治理。

二、答复正文

（一）具体办理工作内容

龙翔街道收悉您在五华区第十七届人民代表大会二次会议上提出的建议后，高度重视，对建议文本进行细致研究，从以下几个方面进行办理。

(1) 结合《五华区 2023 年“当好排头兵·五华在争先”大竞赛活动实施方案》，将菱角塘路纳入“打造山水文城融合区，争当生态文明排头兵”竞赛中背街小巷(含支次道路)整治提升任务组织实施。

(2) 6 月 21 日，邀请赵苍辉代表到区住建局建服中心听取设计单位关于菱角塘路整治提升方案介绍，并就代表所提“对该路段存在的安全隐患问题进行治疗”进行沟通交流，以便调整完善方案，达到预期。

(3) 协助区住建局于 7 月 28 日组织召开民情恳谈会，由设计单位向沿线公共户单位和附近居民介绍菱角塘路整治提升方案，做好整治提升进场前的宣传动员，意见收集等准备工作。

(二) 办理结果

菱角塘路整治提升于 8 月 1 日正式进场，工程内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化景观工程及三线入地，建安投资约 1136 万元(设计概算价)。截止目前，已完成施工围挡安装 450 米，人工开挖探沟 80 米，原路面结构层破除开挖 1230 立方米，电力排管沟槽开挖及垫层浇筑 410 米，4*4DN167+3*3DN50CPVC 排管敷设 350 米，DN500 雨水管沟槽开挖 240 米，雨水管道敷设 240 米。各单项施工组织计划完成时限为：

电力管施工计划完工时间 10 月 10 日，人行道计划完工时间 10 月 20 日，整体完工时间 11 月 15 日。

（三）下步工作计划

龙翔街道将继续加强与区住建局沟通联系，共同推进菱角塘路整治提升，力争年内完成。同时，按照区住建局相关工作要求，建管结合，计划待菱角塘路整治提升完成后由区住建局纳入日常管理，建立长效机制，属地街道结合日常工作发现菱角塘路路面及附属设施出现破损，及时通报区住建局，由区住建局组织维护维修。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。

2023 年 9 月 26 日

（联系人及联系电话：冯健洲 15987185575）

抄送：区人大常委会人事工作委员会，区政府督查室。

昆明市五华区人民政府龙翔街道办事处

2023 年 9 月 26 日印发

