

附件9

重点绩效评价报告意见反馈表（项目实施单位）

报告名称：五华区科技园管委会厂口产业园中药园专项债券项目重点绩效评价报告		
评价实施中介机构：昆明盛标项目管理咨询有限公司	联系人及电话	徐骏 13759172946
项目实施单位：昆明市五华区产业发展有限公司	联系人及电话	张旭清 15288170256
1、风控机制及措施、资金使用合规性：我单位公司成立之初制定了详细的财务内控管理制度，后续又分别制定了《昆明市五华区产业发展有限公司突发事件应急管理办法（试行）》、《昆明市五华区产业发展有限公司项目财政专项资金管理办法（试行）》、《昆明市五华区产业发展有限公司债务风险应急预案（试行）》和《昆明市五华区产业发展有限公司债务监测预警管理办法（试行）》，详见附件1		
2、园区建设投资完成情况：依据2022年专项债发行方案，2022年项目投资4.18亿元.但由于“通过财政预算安排的5000万元资金未到位，故应修改2022年总投资为3.68亿元，实际完成率为：3.04/3.65=83.3%。详见附件2		
3、园区管网建设：南三路建设内容及完成情况已更新，详见附件3		
按照五华区科技园管委会厂口产业园中药园专项债券项目重点绩效评价报告，经我公司重新梳理相关资料，现反馈以上3条意见，请核查并予以认定为感！		
项目实施单位：昆明市五华区产业发展有限公司（签章）		负责人签字：